

Van: Hertog, Mathijs den [<mailto:mdenhertog@vhbinfra.nl>]

Verzonden: vrijdag 12 mei 2017 10:06

Aan: Bos, Gert <gbos@vwvastgoed.nl>

CC: Maase, Tom <tmaase@vhbinfra.nl>; Stuy, Rob <rstuy@vhbinfra.nl>; Verhoef, Bart-Jan <bverhoef@vhbinfra.nl>

Onderwerp: Planning plaatsen brug Plan Tij

Beste Gert,

Voor de planning van het plaatsen van de brug hierbij een update.

De aanpassingen zijn in volle gang en gaan voorspoedig. Ook is er vergunning ontvangen van het waterschap zodat het plaatsen door kan gaan.

Het plaatsen van de brug zal iets later starten als in eerder verzonden planning, echter zal het plaatsen ook iets sneller gaan.

De planning op locatie is als volgt:

- Week 23:

o Dinsdag 6 juni zal worden aangevangen met het plaatsen van de onderslag balken van de burg.

Hierbij zal een 100 tons kraan aanwezig zijn op de Wantijdijk.

o Woensdag en Donderdag 7 & 8 juni plaatsen brug delen van de Wantijdijk.

Hierbij zal er een 400 tons kraan aanwezig zijn op de Wantijdijk.

Er is een eventuele uitloop naar de vrijdag.

o Vrijdag 9 juni zullen de remmingwerken worden aangebracht.

Hierbij zal een 100 tons kraan aanwezig zijn op de Wantijdijk.

- Gehele week 24:

o Aanbrengen remmingwerken.

Hierbij zal deels een 100 tons kraan aanwezig zijn op de Wantijdijk.

o Aansluiten alle E&I incl. installeren en testen.

Dit zal deels in week 25 plaatsvinden, echter is de verwachting zonder stremming vaargeul.

- Vervolgens zullen ook de fiets en voetpaden tussen brug en openbare weg gerealiseerd kunnen worden (actie Volker Wessels Vastgoed).

Gedurende alle werkzaamheden zullen er ook pontons in de vaargeul liggen.

Dit betekend dat de vaargeul de gehele week 23 & 24, dus van 6 juni tot en met 16 juni gestremd zal zijn.

Zou je dit ook met de bewoners en omgeving willen delen?

Met vriendelijke groet,

Mathijs den Hertog
Projectcoördinator, Regio Zuid